



**CITTÀ DI NOCERA INFERIORE**  
Provincia di Salerno

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**Servizio Patrimonio - Immobili E.R.P.**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**PROPOSTA SETTORE N. 552 DEL 30/11/2023**

**REGISTRO GENERALE SEGRETERIA**

**N. 2558 DEL 30/11/2023**

**OGGETTO:**

**D.L. n. 59/2021 - Fondo Complementare al PNRR - Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica". Lavori di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA). CUP: J31B21004830002. Affidamento maggiori lavori perizia di variante ed estensione incarico professionale servizi tecnici. Impegno di spesa.**

**OGGETTO: D.L. n. 59/2021 - Fondo Complementare al PNRR - Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”. Lavori di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA). CUP: J31B21004830002. Affidamento maggiori lavori perizia di variante ed estensione incarico professionale servizi tecnici. Impegno di spesa.**

**Al Dirigente ad interim del Settore LL.PP. - Patrimonio - Informatica**

**Proposta di affidamento maggiori lavori perizia di variante ed estensione incarico professionale servizi tecnici per i lavori di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA). CUP: J31B21004830002.**

## **Il Responsabile Unico del Procedimento**

### **Relazione istruttoria**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di G.C. n. 319 del 15/12/2022, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo riguardante i lavori di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA) - CUP: J31B21004830002, avente un importo complessivo di € 11.174.493,83, di cui € 7.409.506,26 per lavori, € 279.842,55 per oneri di sicurezza ed € 3.485.145,02 per somme a disposizione;
- trattasi di intervento finanziato dall’Unione Europea - NEXT Generation EU;
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) è l’arch. Antonio Cassanese, giusto provvedimento dirigenziale prot. n. 16462 del 14/03/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 583 del 14/03/2023, veniva aggiudicato l’appalto per i lavori di cui sopra all’impresa “I.C.G. S.r.l. Unipersonale - Iozzino Costruzioni Generali”, con sede legale in via Badia n. 45 - 84012 Angri (SA) - P.IVA 03312030657, con il ribasso del 13,29% sull’importo posto a base d’asta (€ 7.409.506,26);
- con deliberazione di G.C. n. 92 del 18/04/2023, veniva dato indirizzo al RUP di individuare una diversa collocazione del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 319, in aree compatibili alle previsioni del PUC vigente, rientranti nel perimetro del Programma Costruttivo di “Montevescovado” di cui alla Delibera di C.C. n. 37/2004, per l’impossibilità di trovare soluzioni al trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi degli edifici da demolire;
- il RUP da un’analisi preliminare, individuava una diversa collocazione del suddetto progetto esecutivo, prevedendo:
  - la realizzazione dei due edifici nell’area identificata nel N.C.U.E. al Fog. 13 p.lle 1731 e 1446;
  - la realizzazione dell’area da destinare a parcheggio pubblico e verde attrezzato nella zona di sedime degli edifici da demolire identificata nel N.C.U.E. al Fog. 13 p.lle 442 e 1520;
- la Regione Campania accoglieva favorevolmente la nuova proposta, concedendo il nulla osta sulla possibilità di modificare la collocazione del progetto *de quo* (rif. PG/2023/0218863 del 26/04/2023);
- con deliberazione di G.C. n. 112 del 03/05/2023, veniva approvato l’aggiornamento della classificazione urbanistica zonale relativa ad aree comprese nel Programma Costruttivo di Edilizia Agevolata e Convenzionata in località “Montevescovado” di cui alla deliberazione di C.C. n. 37/2004 e coinvolte nel progetto “Montevescovado”;
- con determina dirigenziale n. 1094 del 30/05/2023, veniva affidato l’incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante per la nuova collocazione del progetto esecutivo di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA), allo stesso R.T.I. che aveva redatto il progetto esecutivo, in quanto la conoscenza del progetto e delle relative problematiche, rendeva l’unico prestatore in grado di svolgere l’incarico secondo tempistiche e contenuti adeguati;
- il Comune di Nocera Inferiore stipulava con l’impresa “I.C.G. S.r.l. - Iozzino Costruzioni Generali”, in data 27/06/2023 rep. n. 5113 registrato all’Agenzia delle Entrate il 27/06/2023 al n. 20761 Serie IT, il contratto d’appalto per un importo complessivo di € 6.704.625,43 (Euro semilionesettecentoquattromilaseicentoventicinque/43) al netto del ribasso d’asta offerto, oltre I.V.A., di cui:
  - € 6.424.782,88 = per lavori;
  - € 279.842,55 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- in data 28/06/2023 avveniva la consegna dei lavori *de quibus*, giusto verbale prot. n. 39483 con ultimazione prevista per il giorno 19/04/2025;
- la Regione Campania concedeva il nulla osta sulla rimodulazione delle caratteristiche distributive e funzionali dei

32 alloggi del progetto *de quo* (rif. PG/2023/0460875 del 28/09/2023);

**Vista** la deliberazione di G.C. n. **294** del **27/11/2023**, di approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa alla nuova collocazione del progetto di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA) – CUP: J31B21004830002;

**Visto** il Decreto MEF del 18 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2022, con il quale venivano approvati gli elenchi degli interventi, suddivisi per ambito, per i quali è stata disposta l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

**Visto** l'allegato 2 del suddetto decreto "*Fondo per l'avvio delle opere indifferibili elenco domande ammesse – PNC*" con il quale risultava concesso a favore del Comune di Nocera Inferiore un contributo integrativo per un importo di € **2.771.246,27** per i lavori realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA). CUP: J31B21004830002;

**Ritenuto** necessario procedere all'accertamento dell'importo di € **2.771.246,27** sul capitolo di entrata 48/14, codice bilancio PF. 4.03.10.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

**Ritenuto**, per tali motivi:

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nell'anzidetta variante in corso d'opera all'impresa "**I.C.G. S.r.l. Unipersonale - Iozzino Costruzioni Generali**", con sede legale in Angri (SA) alla via Badia n. 45 - P.IVA 03312030657, riconoscendo alla medesima una novazione della durata contrattuale di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi con nuova ultimazione dei lavori prevista per il giorno **03/06/2025**;
- di procedere all'estensione dell'incarico professionale ai seguenti operatori economici per effetto dei maggiori lavori previsti dalla variante in corso d'opera:
  - alla società **Suburbia.Mode S.r.l.** - P.IVA 03455600613, con sede legale in Caserta (CE) alla via San Carlo n. 30 in avvalimento con la società Campagnulo & Associati S.r.l. (P.IVA 03433490616), per il servizio di *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)*;
  - all'ing. **Giuseppe Zara**, con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, C.F.: ZRA GPP 68D05H 703 J - P.IVA 03209000656, per il servizio di *collaudo statico*;
  - al **RTP: Ing. P. Malafronte - Ing. M. Petti - Ing. C. Arpino** - Capofila: Ing. P. Malafronte, con sede legale in Scafati (SA), alla via Passanti n. 79 B, C.F.:/P.IVA 04497440653, per il servizio di *direzione operativa opere impiantistiche*;

**Visto** che dal Q.E. della variante in corso d'opera risultano i seguenti e relativi maggiori importi per i quali occorre provvedere a nuovi rispettivi impegni di spesa di importi integrativi a seguito dell'approvazione della suddetta variante, ovvero:

- € **986.376,03**, di cui € 875.384,17 per lavori (al netto del ribasso d'asta del *13,29%*) ed € 73.054,32 per oneri della sicurezza ed € 37.937,54 per I.V.A. al 4%, in favore dell'impresa "**I.C.G. S.r.l. Unipersonale - Iozzino Costruzioni Generali**", con sede legale in Angri (SA) alla via Badia n. 45 -P.IVA 03312030657, quale differenza d'importo tra € 7.959.186,48 previsto nel Q.E. ed € 6.972.810,45 già impegnato con D.D. n. 583 del 14/03/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice bilancio PF. 2.05.99.99.999, impegni 2023/447 e 2023/448;
- € **15.584,11**, di cui € 12.282,56 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del *13,12%*), € 491,30 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 2.810,25 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)* alla società **Suburbia.Mode S.r.l.** - P.IVA 03455600613 - sede legale in Caserta (CE) alla via San Carlo n. 30, in avvalimento con la società Campagnulo & Associati S.r.l. (P.IVA 03433490616), quale differenza d'importo tra € 163.578,58 previsto nel Q.E. ed € 147.994,47 già impegnato con D.D. n. 1223 del 15/06/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447, sub. 15.4;
- € **8.726,10**, di cui € 6.877,44 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del *17,00%*), € 275,10 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 1.573,56 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *collaudo statico* all'ing. **Giuseppe Zara**, con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, C.F.: ZRA GPP 68D05H 703 J - P.IVA 03209000656, quale differenza d'importo tra € 48.193,70 previsto nel Q.E. ed € 39.467,60 già impegnato con D.D. n. 1399 del 07/07/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447, sub. 17;

- € 248,62, di cui € 195,95 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del 29,71%), € 7,84 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 44,83 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *direzione operativa opere impiantistiche* al **RTP: Ing. P. Malafronte - Ing. M. Petti - Ing. C. Arpino** - Capofila: Ing. P. Malafronte, con sede legale in Scafati (SA) alla via Passanti n. 79 B, C.F.:/P.IVA 04497440653, quale differenza d'importo tra € 15.387,76 previsto nel Q.E. ed € 15.139,14 già impegnato con D.D. n. 1546 del 24/07/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447 - sub. 16/6;
- € 140.351,31 per l'incentivo per funzione tecniche di cui all'art. 113, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;
- € 57.690,32, di cui € 45.468,41 per imponibile, € 1.818,74 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 10.403,17 per I.V.A. al 22%, per l'affidamento del servizio di *direzione operativa opere strutturali* a seguito di gara deserta di cui alla D.D. n. 2142 del 24/10/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;

per un totale da impegnare di € 1.208.976,49;

**Dato atto** che per la copertura economica del suddetto importo da impegnare di € 1.208.976,49 trova disponibilità nelle somme a disposizioni del quadro economico di progetto già approvato con deliberazione di G.C. n. 319 del 15/12/2022;

**Richiamate** le deliberazioni di:

- Giunta Comunale n. 318 del 15/12/2022, di adozione dello schema di programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023;
- Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2023 e n. 14 del 29/05/2023, di approvazione rispettivamente del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- Giunta Comunale n. 170 del 14/07/2023, di variazione dello schema del programma triennale delle OO.PP. 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023;

**Ritenuto** altresì opportuno subimpegnare € 48.781,22, di cui € 38.446,74 per imponibile, € 1.537,87 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 8.796,61 per I.V.A. al 22%, per il *collegio consultivo tecnico*, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;

**Verificata** l'assenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in capo al sottoscritto RUP, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, co. 41 della legge n. 190/2012 e dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023; tanto in ottemperanza, altresì, al disposto di cui agli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 modificato dal D.P.R. n. 81/2023, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera Inferiore;

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 36/2023;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

#### **PROPONE**

- 1) **Di dichiarare** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente *atto*;
- 2) **Di affidare** l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nell'anzidetta variante in corso d'opera all'impresa **"I.C.G. S.r.l. Unipersonale - Iozzino Costruzioni Generali"**, con sede legale in Angri (SA) alla via Badia n. 45 - P.IVA 03312030657, per un importo di € 948.438,49 oltre I.V.A. al 4% (€ 37.937,54) per un totale complessivo di € **986.376,03**;

- 3) **Di dare atto** che l'esecuzione dei maggiori lavori, previsti dalle opere in variante comporta una novazione della durata contrattuale di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi con nuova ultimazione dei lavori prevista per il giorno **03/06/2025**;
- 4) **Di procedere** all'estensione dell'incarico ai seguenti operatori economici per effetto dei maggiori lavori previsti dalla variante in corso d'opera:
- alla società **Suburbia.Mode S.r.l.** - P.IVA 03455600613 - sede legale in Caserta (CE) alla via San Carlo n. 30 in avvalimento con la società Campagnulo & Associati S.r.l. (P.IVA 03433490616) per il servizio di *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)*;
  - all'ing. **Giuseppe Zara**, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, C.F.: ZRA GPP 68D05H 703 J - P.IVA 03209000656, per il servizio di *collaudo statico*;
  - al **RTP: Ing. P. Malafronte - Ing. M. Petti - Ing. C. Arpino** - Capofila: Ing. P. Malafronte, con sede legale in Scafati (SA) alla via Passanti n. 79 B - C.F.:/P.IVA 04497440653, per il servizio di *direzione operativa opere impiantistiche*;
- 5) **Di accertare** in entrata l'importo di € **2.771.246,27** sul capitolo di entrata 48/14, codice bilancio PF. 4.03.10.01.001, bilancio di previsione finanziario 2023-2025, assegnato al Comune di Nocera Inferiore con giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 "*Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 278 del 28/11/2022);
- 6) **Di impegnare** l'importo di € **2.771.246,27**, al capitolo specifico di uscita 2022/43 PF. 2.05.99.99.999 relativo Programma "*Sicuro, verde e sociale: Riqualficazione Edilizia Residenziale Pubblica*", avente destinazione vincolata e per l'attuazione dello stesso intervento;
- 7) **Di subimpegnare** i nuovi rispettivi importi integrativi a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa alla nuova collocazione del progetto di realizzazione 32 alloggi ERS in via San Prisco - Nocera Inferiore (SA), di cui alla deliberazione di G.C. n. **294** del **27/11/2023**, ovvero:
- € **986.376,03**, di cui € 875.384,17 per lavori (al netto del ribasso d'asta del *13,29%*), € 73.054,32 per oneri della sicurezza ed € 37.937,54 per I.V.A. al 4%, in favore dell'impresa "**I.C.G. S.r.l. Unipersonale - Iozzino Costruzioni Generali**", con sede legale in Angri (SA) alla via Badia n. 45 - P.IVA 03312030657, quale differenza d'importo tra € 7.959.186,48 previsto nel Q.E. ed € 6.972.810,45 già impegnato con D.D. n. 583 del 14/03/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;
  - € **15.584,11**, di cui € 12.282,56 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del *13,12%*), € 491,30 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 2.810,25 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)* alla società **Suburbia.Mode S.r.l.** - P.IVA 03455600613 - sede legale in Caserta (CE) alla via San Carlo n. 30 in avvalimento con la società Campagnulo & Associati S.r.l. (P.IVA 03433490616), quale differenza d'importo tra € 163.578,58 previsto nel Q.E. ed € 147.994,47 già impegnato con D.D. n. 1223 del 15/06/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447, sub. 15.4;
  - € **8.726,10**, di cui € 6.877,44 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del *17,00%*), € 275,10 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 1.573,56 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *collaudo statico* all'**ing. Giuseppe Zara**, con sede in Nocera Inferiore (SA) alla via G. Garibaldi n. 23, C.F.: ZRA GPP 68D05H 703 J - P.IVA 03209000656, quale differenza d'importo tra € 48.193,70 previsto nel Q.E. ed € 39.467,60 già impegnato con D.D. n. 1399 del 07/07/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447, sub. 17;
  - € **248,62**, di cui € 195,95 per imponibile (al netto del ribasso d'asta del *29,71%*), € 7,84 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 44,83 per I.V.A. al 22%, per il servizio di *direzione operativa opere impiantistiche* al **RTP: Ing. P. Malafronte - Ing. M. Petti - Ing. C. Arpino**. Capofila: Ing. P. Malafronte, con sede legale in Scafati (SA) alla via Passanti n. 79 B - C.A.P. 84018 - Scafati (SA) C.F.:/P.IVA 04497440653, quale differenza d'importo tra € 15.387,76 previsto nel Q.E. ed € 15.139,14 già impegnato con D.D. n. 1546 del 24/07/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999 – impegno 2023/447, sub. 16/6;

- € 140.351,31 per l'incentivo per funzione tecniche di cui all'art. 113, co. 3 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;
  - € 57.690,32, di cui € 45.468,41 per imponibile, € 1.818,74 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 10.403,17 per I.V.A. al 22%, per l'affidamento del servizio di *direzione operativa opere strutturali* a seguito di gara deserta di cui alla D.D. n. 2142 del 24/10/2023, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;
- 8) **Di dare atto** che, per la copertura dell'incremento di spesa di € 1.208.976,49, dovuto ai lavori di variante e degli ulteriori aumenti di spesa conseguenti alla approvazione della stessa si farà ricorso alle somme a disposizioni del quadro economico di progetto già approvato con deliberazione di G.C. n. 319 del 15/12/2022;
  - 9) **Di subimpegnare** altresì l'importo di € 48.781,22, di cui € 38.446,74 per imponibile, € 1.537,87 oneri previdenziali e assistenziali al 4% ed € 8.796,61 per I.V.A. al 22%, per il *collegio consultivo tecnico*, sul capitolo di spesa 2022/43, codice di bilancio PF. 2.05.99.99.999;
  - 10) **Di dare atto** che la perizia suppletiva e di variante in argomento non determina un aumento della spesa originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, come risulta dal quadro economico approvato con deliberazione di G.C. n. 294 del 27/11/2023;
  - 11) **Di comunicare** ai suddetti operatori economici, la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., i quali dovranno provvedere all'adeguamento dei depositi cauzionali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - 12) **Di dare atto** che con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto di sottomissione al contratto principale, in modalità elettronica, a cura del Segretario Generale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - 13) **Di dare atto** che con gli operatori economici affidatari dei servizi tecnici, si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al contratto principale, in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
  - 14) **Di dare atto** che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.);
  - 15) **Di trasmettere** il presente *atto* al Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai fini del controllo di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e per il rilascio del prescritto parere di competenza attestante la copertura finanziaria;
  - 16) **Di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
  - 17) **Di disporre** la pubblicazione del presente *atto*, all'Albo Pretorio dell'Ente per la durata di giorni quindici consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - 18) **Di dare atto** che, avverso il presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Campania, sezione - Salerno - entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
arch. Antonio CASSANESE

**Il Responsabile del Servizio in P.O.**  
ing. Mario FERRANTE

### **Il Dirigente ad interim del Settore LL.PP. - Patrimonio - Informatica**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 1 del 11 gennaio 2023, con il quale veniva conferito allo scrivente Dirigente del Settore “Affari Generali”, l’incarico dirigenziale pro tempore, ad interim, del Settore “LL.PP.-Patrimonio-Informatica”, in relazione al periodo di *vacatio* del posto di Dirigente del suddetto settore;

**Attesa** la propria competenza, all’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.);

**Vista** la relazione istruttoria del RUP che qui è richiamata a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione di cui all’oggetto;

**Ritenuto** che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Richiamate** le Deliberazioni di C.C. n. 9 del 19/04/2023 e n. 14 del 29/05/2023, di approvazione rispettivamente del D.U.P. 2023-2025 e del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 36/2023;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

### **D E T E R M I N A**

- 1) **Di dichiarare** la premessa narrativa e la suddetta proposta parte integrante e sostanziale del presente *atto* che si intendono qui integralmente trascritte e ripetute;
- 2) **Di approvare** la suddetta proposta qui richiamata;
- 3) **Di attestare**, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al presente procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 modificato dal D.P.R. n. 81/2023, nonché del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera Inferiore;
- 4) **Di stabilire** che la presente determinazione sarà annotata nel Registro del Settore, nonché su quello della Segreteria Generale;
- 5) **Di trasmettere** il presente *atto* al Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai fini del controllo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e per il rilascio del prescritto parere di competenza attestante la copertura finanziaria;
- 6) **Di pubblicare** il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 7) **Di disporre** la pubblicazione del presente *atto*, all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di giorni quindici consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 8) **Di dare atto** che, avverso il presente atto, è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Campania, sezione - Salerno - entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

**SETTORE LAVORI PUBBLICI  
IL DIRIGENTE AD INTERIM  
f.to Dott.ssa Silvia Esposito**





**CITTÀ DI NOCERA INFERIORE**  
Provincia di Salerno

**ATTESTATO PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/11/2023

**IL MESSO COMUNALE  
FERRAIOLI FRANCESCO**